



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN BINA MARGA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Maksud dan Tujuan.....	I-1
I.2 Landasan Hukum	I-1
I.3 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN	II-8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
BAB IV PENUTUP.....	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga I-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 II-11

Tabel 3. 1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025 III-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2025 setelah perubahan anggaran keuangan tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025 adalah:


1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
3. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pembangunan pada sub urusan Sumber Daya Air, Air Limbah, Drainase dan Jalan.

I.2 Landasan Hukum

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air (SDA), Air Limbah, Drainase

dan Jalan. Pada Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Peraturan yang memayungi Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 107);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
10. Peraturan Walikota No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 72);

12. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 80);
13. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 81).

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Peta Rincian Rencana Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 10);

2024 Nomor 53);

16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

I.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II. Berikut adalah format tabel evaluasi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target,dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan. Berikut ini adalah tabel rencanan kerja dan pendanaan perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra 2021 – 2026. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara capaian realisasi kinerja pada level program, kegiatan dan sub kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun berjalan. Dengan dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja diharapkan dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan di periode selanjutnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya pada tahun 2025 akan melakukan **6 Program, 9 Kegiatan** dan **22 Sub Kegiatan** sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

➤ Kegiatan :

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

▪ Sub Kegiatan

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. pelebaran Jalan Menambah Lajur
3. Pembangunan Jalan
4. Pemeliharaan Rutin Jalan
5. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa

2. Program Pengembangan Permukiman

➤ Kegiatan :

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

▪ Sub Kegiatan :

1. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
2. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ **Kegiatan :**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

▪ **Sub Kegiatan :**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

➤ **Kegiatan :**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

▪ **Sub Kegiatan :**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

➤ **Kegiatan :**

Administrasi Umum Perangkat Daerah

▪ **Sub Kegiatan :**

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

➤ **Kegiatan :**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

▪ **Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

➤ **Kegiatan :**

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

▪ **Sub Kegiatan :**

Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

➤ **Kegiatan :**

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- **Sub Kegiatan :**

1. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- **Kegiatan :**

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- **Sub Kegiatan :**

1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
2. Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
3. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
4. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
6. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																						
1.03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																					
1.03.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			135,4 19,81 2		127,4 75,07 6		140,3 69,90 4		26,191, 564		-		-		-		26,191, 564		26,19 1,564		19,34 %
				Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar	95 %		99.13 %		95 %		99.13 %		-		-		-		99.13 %		99.13 %		104.3 5%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
					dalam kondisi layak [741]																						
					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan [385]	86.75 %		92.96 %		86.50 %		94.45 %	-		-		-		94.45 %		94.45 %		108.8 8%				
1.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			344,372			157,174		28,600		-		-		-		28,600		28,600		8.30%			
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100 %		100 %		100 %			-		-		-		100 %		100 %		100.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						an dan evaluasi perangkat daerah [332]																				
1.03.01.2.01.00.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [715]		344,372			157.174	28.600		-		-		-	28.600		28.600		8,30%				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [4960]	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen	2 Dokumen		-		-		-	2 Dokumen		2 Dokumen		22.22 %				
1.03.01.2.02					Administrasi Keuangan		58,347,173			51,223,248	10,685,580		-		-		-	10,685,580		10,685,580		18.31 %				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Perangkat Daerah																				
						Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [490]	100 %		100 %		100 %	100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
1.03.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1016]		58,347,173			51.223,248			10.685.580		-		-		-		10.685.580		10.685.580		18,31 %
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4964]	197 Orang/bulan		202 Orang/bulan		202 Orang/bulan	199 Orang/bulan		-		-		-		199 Orang/bulan		199 Orang/bulan		101.02 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
1.03.01.2.06					Administra si Umum Perangkat Daerah			10,69 1,809				5,756 ,463		790,072		-		-		-			790,07 2		790,0 72		7.39%
					Persentas e pengelolaa n penyediaa n Administra si Umum Perangkat Daerah yang dilaksanak an tepat waktu [500]		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.0 0%		
1.03.01.2.06.002					Penyedi aan Peralata n dan Perleng kapan Kantor [1011]			10,69 1,809				5.756 ,463		790.072		-		-		-			790.07 2		790.0 72		7,39%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4963]	3 Paket		3 Paket		3 Paket		0 Paket		-		-		-		-		0 Paket		0 Paket		0.00%	
1.03.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66,036,458				83,233,019		14,687,312		-		-		-		14,687,312		14,687,312		14,687,312		22.24%	
					Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional [377]		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak [193]	332 unit		300 unit		300 unit		51 unit		-		-		-		51 unit		51 unit		15.36 %					
1.03.01.2.09.0009						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [849]			34,268,991			51.848.762			13.259.814		-		-		-			13.259.814		13.259.814		38,69 %			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	6 Unit			7 Unit		6 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Dipelihara/ Direhabilitasi [4961]																				
1.03.01.2.09.0003						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [586]		17,184,882				16.093.425		309.527		-		-		-		309.527		309.527		1,80%
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya [4958]	76 Unit		73 Unit		73 Unit		13 Unit		-		-		-		13 Unit		13 Unit		17.11 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1.03.01.2.09.0002						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [587]			14,582,585			15.290.832		1.117.971	-		-		-		1.117.971		1.117.971		7,67%		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	243 Unit			227 Unit		227 Unit		38 Unit	-		-		-		38 Unit		38 Unit		15.64 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1.03.02					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)			50,157,841		58,689,280		51,297,298		12,184,966		-		-		-		12,184,966		12,184,966		24,29%
					Persentase rumah pompa yang beroperasi [36]		100 %			100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %
1.03.02.2.01					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			50,157,841				51,297,298		12,184,966		-		-		-		12,184,966		12,184,966		24.29%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
						Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara [23]	64 unit		63 unit		70 unit		36 unit		-		-		-		36 unit		36 unit		56.25 %					
1.03.02.2.01.0085					Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir [157]			50,157,841			51.297.298			12.184.966		-		-		-		12.184.966		12.184.966		24,29 %				
						Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara [4952]	285 Unit		270 Unit		290 Unit		52 Unit		-		-		-		52 Unit		52 Unit		18.25 %					
1.03.05					Program Pengelolaan Dan Pengembangan			9,306,760		8,310,266		7,140,326		1,338,419		-		-		-		1,338,419		1,338,419		14,38 %				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
				Sistem Limbah Air																				
				Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman [70]	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
				Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya [1522]	923 m3		913.00 m3		917 m3		227.00 m3		-		-		-		227.00 m3		227.00 m3		24.59 %	
1.03.05.2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air		9,306,760			7,140,326		1,338,419		-		-		-		1,338,419		1,338,419		14.38 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota																				
					Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik [1883]	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		3 Jenis		-		-		-		3 Jenis		3 Jenis		75.00 %	
					jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun [60]	2 kelurahan		1 kelurahan		2 kelurahan		121 kelurahan		-		-		-		121 kelurahan		121 kelurahan		6,050.00%	
1.03.05.2.01.0038					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelo		7,156,794				5.676.666		1.327.289		-		-		-		1.327.289		1.327.289		18,55 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						laan Air Limbah Domestik (SPALD) [870]																					
						Jumlah Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara [4962]	96 Unit		96 Unit		96 Unit	24 Unit		-		-		-		24 Unit		24 Unit		25.00 %			
1.03.05.2.01.0039						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)		2,149,966			1.463.660	11.131		-		-		-		11.131		11.131		0,52%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Setemp at [192]																					
						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar [6877]	50 Rumah Tangga		200 Rumah Tangga		50 Rumah Tangga	361 Rumah Tangga	-		-		-		361 Rumah Tangga		361 Rumah Tangga		722.00%				
1.03.06					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		582,830,777		399,243,503		881,484,794	286,592,173	-		-		-		286,592,173		286,592,173		49,17%				
					Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100 %		100.00 %		100 %	100.00 %	-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					drainase [28]																				
1.03.06.2.01					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota		582,830,777			881,484,794		286,592,173		-		-		-		286,592,173		286,592,173		49.17 %	
					Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan [1882]	200 lokasi		52 lokasi		200 lokasi		0 lokasi		-		-		-		0 lokasi		0 lokasi		0.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						80 doku men		85 dokum en		80 doku men		0 dokum en		-		-		-		0 doku men		0 doku men		0.00%	
						1223 lokasi		1299 lokasi		1000 lokasi		159 lokasi		-		-		-		159 lokasi		159 lokasi		13.00 %	
1.03.06.2.01.0031					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan [143]		103,393,336			70.845.353		18.356.152		-		-		-		18.356.152		18.356.152		17,75 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara [4945]	30 Sistem Drainase Perkotaan		30 Sistem Drainase Perkotaan		30 Sistem Drainase Perkotaan	22 Sistem Drainase Perkotaan		-		-		-		22 Sistem Drainase Perkotaan		22 Sistem Drainase Perkotaan		73.33 %	
1.03.06.2.01.0012						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan [3456]		125,161,494			353.128,226		41.986.732		-		-		-		41.986.732		41.986.732		33,55 %	
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun [4965]	10000 M		9685.02 M		10000 M		0 M		-		-		-		0 M		0 M		0.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
1.03.06.2.01.0029						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan [158]			246,834,073				250.672.022		192.046.004	-		-		-			192.046.004		192.046.004		77,80%				
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun [4953]		15 Sistem Drainase Perkotaan		21 Sistem Drainase Perkotaan		15 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	-		-		-		0 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00%						
1.03.06.2.01.0025						Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan [161]			10,118,188				9.210.978		48.471	-		-		-			48.471		48.471		0,48%				
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang		15 Sistem Drainase		16 Sistem Drainase		15 Sistem Drainase		0 Sistem Drainase	-		-		-		0 Sistem Drainase		0 Sistem Drainase		0.00%						

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							Dibina secara Teknis [4956]	Perkot aan		Perkota an		Perkot aan		Perkot aan						Perk otaan		Perk otaan									
1.03.06.2.01.0030						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan [159]			8,038,411				7.306.392		5.011.525		-		-		-		5.011.525		5.011.525		62,34 %				
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang	50 Doku men			56 Doku men		50 Doku men		0 Doku men		-		-		-		0 Doku men		0 Doku men		0.00%					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							disusun [4954]																				
1.03.06.2.01.0028						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan [160]			89,285,275				190.321.824		29.143.289		-		-		-		29.143.289		29.143.289		32,64%
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi [4955]	15 Sistem Drainase Perkotaan			10 Sistem Drainase Perkotaan		15 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		-		-		-		0 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00%	
1.03.07						Program Pengembangan Permukiman			3,183,407		1,693,033		2,193,756		214,012		-		-		-		214,012		214,012		6,72%
						Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran	11 %			10.03 %		9 %		1.44 %		-		-		-		1.44 %		1.44 %		13.09 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					oleh pihak lain [1530]																				
					Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [33]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %	-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
1.03.07.2.01				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota			3,183,407			2,193,756		214,012		-		-		-		214,012		214,012		6.72%	
					Jumlah permohonan masuk yang sudah	240 berkas		243 berkas		240 berkas		60 berkas		-		-		-		60 berkas		60 berkas		25.00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					diproses [20]																				
					Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan [1901]	14 Doku men		15 Dokum en		13 Doku men		6 Doku men		-		-		-		6 Doku men		6 Doku men		42.86 %	
1.03.07.2.01.0018					Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupa		1,771,015				1.413,022		109.159		-		-		-		109.159		109.159		6,16%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						ten/Kota [154]																					
						Jumlah Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten /Kota yang dioptimalis asi [4951]	240 Unit		243 Unit		240 Unit		60 Unit		-		-		-		60 Unit		60 Unit		25.00 %		
1.03.07.2.01.0030						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasa		1,412,391			780.734		104.853		-		-		-		104.853		104.853		7,42%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						n Strategi s Kabupaten/Kota [3520]																							
						Jumlah Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten /Kota yang dioptimalis asi [4966]	13 Unit		15 Unit		13 Unit		7 Unit		-		-		-		7 Unit		7 Unit		53.85 %				
1.03.10						Program Penyelenggaraa n Jalan		604,516,934		468,777,911		711,160,967		140,262,609		-		-		-		140,262,609		140,262,609		23,20 %			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Luas jalan yang diperbaiki [26]	21000 0 m2		446,33 2.96 m2		19000 0 m2		62,17 5.15 m2		-		-		-		62,17 5.15 m2		62,17 5.15 m2		29.61 %	
					Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun [27]	12.00 0 meter		53,290. 07 meter		11700 meter		0.00 meter		-		-		-		0.00 mete r		0.00 mete r		0.00%	
1.03.10.2.01				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota			604,5 16,93 4			711,1 60,96 7		140,262 ,609		-		-		-		140,26 2,609		140,2 62,60 9		23.20 %	
					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang	338 lokasi		218 lokasi		325 lokasi		0 lokasi		-		-		-		0 lokasi		0 lokasi		0.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					dibangun [25]									-		-		-		1317 lokasi		1317 lokasi		87.74 %	
					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara [2144]	1501 lokasi		3525 lokasi		1501 lokasi		1317 lokasi		-		-		-		1317 lokasi		1317 lokasi		50.00 %	
					Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur [169]	2 lokasi		6 lokasi		2 lokasi		1 lokasi		-		-		-		1 lokasi		1 lokasi		0.00 %	
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	137 dokumen		146 dokumen		137 dokumen		0 dokumen		-		-		-		0 dokumen		0 dokumen		0.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						an jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun [170]																				
1.03.10.2.01.0041						Pelebaran Jalan Menambah Lajur [146]		221,175,434			185.275,192		764.652		-		-		-		764.652		764.652		0,35%	
						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur [4946]	0.6 KM		1.02 KM		0.6 KM	0.03 KM		-		-		-		0.03 KM		0.03 KM		5.00%		
1.03.10.2.01.0032						Pembangunan Jalan [62]		273,886,986			414.412,327		116.238.693		-		-		-		116.238.693		116.238,693		42,44 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Panjang Jalan yang Dibangun [4944]	12 KM		53.29 KM		11.7 KM		0 KM		-		-		-		0 KM		0 KM		0.00%			
1.03.10.2.01.0046						Pemeliharaan Rutin Jalan [147]			87,88 5,919			91.11 3.766		19.150. 562		-		-		-		19.150. 562		19.15 0.562		21,79 %			
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin [4947]	40 KM		179.27 KM		40 KM		30.26 KM		-		-		-		30.26 KM		30.26 KM		75.65 %				
1.03.10.2.01.0030						Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan			14,18 2,828			9.229 .012		111.122		-		-		-		111.12 2		111.1 22		0,78%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Desa [148]																					
						Panjang Jalan Kewenang an Kabupaten /Kota dan Desa yang Diawasi Penyeleng garaannya [4948]	11.7 KM		53.29 KM		11.7 KM		0 KM		-		-		-		0 KM		0 KM		0.00%		
1.03.10.2.01.0029						Penyusun an Rencan a, Kebijak an, Strategi dan Teknis Pengem bangan Jaringa n Jalan serta Perenca naan		7,385 ,767			11.13 0.669		3.997.5 80		-		-		-		3.997.5 80		3.997 .580		54,13 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan [149]																					
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun [4949]	70 Dokumen		77 Dokumen		70 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%		

Berdasarkan Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Level Program yang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada indikator Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan dengan capaian kinerja sebesar 108,88%, sedangkan level program dengan tingkat capaian terendah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 merupakan Program Penyelenggaraan Jalan pada indikator Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun dengan capaian 0,00% dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada indikator Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman dengan capaian 0,00%. Hal tersebut dikarenakan indikator Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun direncanakan akan mulai direalisasikan pada triwulan 2, sedangkan pada indikator Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman direncanakan akan mulai direalisasikan dan selesai pada triwulan 4.
2. Dari total 17 indikator pada level kegiatan, terdapat 5 indikator yang telah tercapai dan 12 indikator lainnya masih belum tercapai. Adapun capaian tertinggi pada level kegiatan berada di kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada indikator jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun dengan capaian sebesar 6.050%, sedangkan level kegiatan dengan capaian terendah adalah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota pada indikator Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan serta indikator Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun dengan capaian 0, dan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun, serta Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun dengan capaian 0.
3. Dari total 22 indikator pada level sub kegiatan, terdapat 2 indikator yang telah tercapai sedangkan 20 indikator sisanya masih berada dibawah target capaian.

Adapun capaian tertinggi berada pada sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dengan capaian sebesar 722%, sedangkan level sub kegiatan yang memiliki capaian 0 sebanyak 10 sub kegiatan, yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, Pembangunan Jalan, Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, serta Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Dari hasil evaluasi tersebut secara garis besar target kinerja yang belum tercapai dikarenakan kegiatan pada masing-masing level tersebut masih berjalan dan untuk perhitungan riil dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2025. Adapun beberapa faktor penghambat maupun pendorong yang dapat diidentifikasi dari hasil evaluasi tersebut, sebagai berikut:

- **Faktor Penghambat**

1. Pembangunan jalan terkendala oleh status lahan yang belum jelas
2. Kurang optimalnya sistem pengelolaan serta pencatatan aset barang sehingga beberapa barang habis pakai kurang termonitor dengan baik
3. Kurang optimalnya sarana dan prasarana penyimpanan barang yang layak sehingga terdapat beberapa barang yang tersimpan di gudang dengan penempatan yang kurang memenuhi syarat sehingga berpengaruh pada kualitas barang
4. Terdapat perubahan harga bahan/material di pasaran yang signifikan yang mengakibatkan gagalnya proses lelang
5. Penolakan masyarakat terhadap harga appraisal lahan untuk infrastruktur
6. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
7. Terjadi keadaan kahar (*Force majeure*) seperti bencana alam.

- **Faktor Pendorong**

1. Terdapatnya peraturan yang mendukung pembangunan infrastruktur

2. Meningkatnya koordinasi yang intensif antara perangkat daerah dengan stakeholder
3. Peran serta aktif masyarakat dalam peningkatan pembangunan melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan yang membantu dalam perencanaan pembangunan agar tepat sasaran
4. Dukungan dari berbagai pihak termasuk stake holder terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Adapun permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Surabaya yaitu:

- Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase untuk mengatasi titik genangan dan pencegahan terjadinya banjir;
- Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
- Masih terdapat jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab III ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Perubahan Renja 2025 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya memuat perubahan output kegiatan dan pergeseran anggaran tahun 2025 dari rancangan awal. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%	140,369,903,713	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%	138,164,787,513	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,50%				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,50%		
	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	157,173,760	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	157,173,760	
	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	157,173,760	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	157,173,760	
	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100%	51,223,248,164	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100%	53,636,443,554	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah		dan Tunjangan ASN			Perangkat Daerah		dan Tunjangan ASN			
	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	51,223,248,164	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	53,636,443,554	
	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	5,756,462,515	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	5,673,541,821	
	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,756,462,515	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,673,541,821	
	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 unit	83,233,019,274	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 unit	78,697,628,378	
			Persentase Gedung Kantor	100%				Persentase Gedung Kantor	100%		

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
				dan Bangunan Lainnya layak operasional						dan Bangunan Lainnya layak operasional			
		1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	15,290,831,891		1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	14,701,597,127	
		1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	16,093,425,170		1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	15,684,143,883	
		1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	51,848,762,213		1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	48,311,887,368	

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Bangunan Lainnya						Bangunan Lainnya					
2	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	51,297,298,237	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	53,466,759,630	
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	70 unit	51,297,298,237	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	70 unit	53,466,759,630	
		1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	290 Unit	51,297,298,237		1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	290 Unit	53,466,759,630	
3	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	7,140,325,823	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	6,309,632,362	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	917 m3				Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	917 m3		
	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	7,140,325,823	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	130 kelurahan	6,309,632,362	
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis				Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		
	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	5,676,665,577	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	5,650,374,056	

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	1,463,660,246		1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1.250 Rumah Tangga	659,258,306	
4	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	881,484,794,323	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	848,744,914,898	
		1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	881,484,794,323		1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	82 dokumen	848,744,914,898	
				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1000 lokasi					Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1000 lokasi		

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi					Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	50 lokasi		
		1.03.06.2.01.0012	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	353,128,225,994		1.03.06.2.01.0012	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7.500 M	231,458,124,347	
		1.03.06.2.01.0025	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	15 Sistem Drainase Perkotaan	9,210,978,232		1.03.06.2.01.0025	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	10 Sistem Drainase Perkotaan	12,922,944,708	
		1.03.06.2.01.0028	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	15 Sistem Drainase Perkotaan	190,321,824,437		1.03.06.2.01.0028	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	163,286,308,066	
		1.03.06.2.01.0029	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	15 Sistem Drainase Perkotaan	250,672,021,627		1.03.06.2.01.0029	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	338,738,658,157	

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
			1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	7,306,391,509			1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	52 Dokumen	13,488,156,986	
			1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	70,845,352,524			1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	88,850,722,634	
5	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	2,193,755,882	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	1,801,168,327	
					Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%						Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%		
		1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah			Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	2,193,755,882			1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah		Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	1,801,168,327	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen				Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen		
	1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	1,413,022,096	1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	1,038,755,485	
	1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit	780,733,786	1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit	762,412,842	

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota							Kabupaten/Kota					
6	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN				Luas jalan yang diperbaiki	190.000 m2	711,160,966,528	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN				Luas jalan yang diperbaiki	190.000 m2	677,948,794,719	
					Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.700 meter						Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.700 meter		
		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	711,160,966,528		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	677,948,794,719	
					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	325 lokasi						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	200 lokasi		
					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1501 lokasi						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	2.500 lokasi		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraa n infrastruktur	2 lokasi				Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraa n infrastruktur	3 lokasi		
	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaa n Teknis Penyelengga raan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokume n	11,130,668,935	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaa n Teknis Penyelengga raan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokume n	14,987,660,804	
	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelengga raan Jalan Kewenangan Kabupaten/K ota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraa nnya	11.7 KM	9,229,012,098	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelengga raan Jalan Kewenangan Kabupaten/K ota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraa nnya	11.7 KM	7,341,936,407	
	1.03.10.2.01.0032 Pembangun an Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan	Panjang Jalan yang Dibangun	11.7 KM	414,412,327,305	1.03.10.2.01.0032 Pembangun an Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan	Panjang Jalan yang Dibangun	11.7 KM	368,901,092,688	

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
				Bina Marga						Bina Marga					
			1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.6 KM	185,275,191,952			1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.6 KM	184,194,779,378	
			1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	91,113,766,238			1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	110 KM	102,523,325,442	

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut terdapat perubahan target capaian kinerja pada level Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Sementara dari segi anggaran, terdapat beberapa perubahan pada pagu indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun level program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan target capaian kinerja dan pagu indikatif anggaran yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada indikator jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun, dengan target capaian semula sebanyak 2 kelurahan menjadi 130 kelurahan;
2. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota pada indikator Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun, dengan target capaian awal sebesar 80 dokumen menjadi 82 dokumen, serta pada indikator Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan, dengan target capaian awal sebesar 200 lokasi menjadi 50 lokasi;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota pada indikator Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun dengan target capaian awal sebanyak 325 lokasi menjadi 200 lokasi, indikator Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara dengan target capaian awal sebanyak 1.501 lokasi menjadi 2.500 lokasi, serta pada indikator Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur dengan target capaian awal sebanyak 2 lokasi menjadi 3 lokasi.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat indikator Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar dengan target capaian awal sebanyak 50 Rumah Tangga menjadi 1.250 Rumah Tangga;
5. Sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan indikator Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun dengan target capaian sebesar 10.000 meter menjadi 7.500 meter;
6. Sub kegiatan Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan indikator Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis dengan target capaian awal sebanyak 15 Sistem Drainase Perkotaan menjadi 10 Sistem Drainase Perkotaan;

7. Sub kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan indikator Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi dengan target capaian awal sebanyak 15 Sistem Drainase Perkotaan menjadi 10 Sistem Drainase Perkotaan;
8. Sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan indikator Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun dengan target capaian awal sebanyak 15 Sistem Drainase Perkotaan menjadi 10 Sistem Drainase Perkotaan;
9. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan indikator Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun dengan target capaian awal sebanyak 50 Dokumen menjadi 52 Dokumen;
10. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan indikator Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin dengan target capaian awal sebesar 40 Km menjadi 110 Km;
11. Pada level program terdapat perubahan pagu indikatif, dengan rincian sebagai berikut:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif semula sebesar Rp140.369.903.713 menjadi Rp138.164.787.513, terdapat penurunan pagu indikatif sebesar Rp2.205.116.200;
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu indikatif semula sebesar Rp7.140.325.823 menjadi Rp6.309.632.362, terdapat penurunan pagu indikatif sebesar Rp830.693.461;
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan pagu indikatif semula sebesar Rp881.484.794.323 menjadi Rp848.744.914.898, terdapat penurunan pagu indikatif sebesar Rp32.739.879.425;
 - Program Pengembangan Permukiman dengan pagu indikatif semula sebesar Rp2.193.755.882 menjadi Rp1.801.168.327, terdapat penurunan pagu indikatif sebesar Rp392.587.555;
 - Program Penyelenggaraan Jalan dengan pagu indikatif semula sebesar Rp711.160.966.528 menjadi Rp677.948.794.719, terdapat penurunan pagu indikatif sebesar Rp33.212.171.809;
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan pagu indikatif semula sebesar Rp51.297.298.237 menjadi Rp53.466.759.630, terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp2.169.461.393.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 30 JUN 2025
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga Kota Surabaya



SYAMSUL HARIADI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197211032001121003